

EEN BLOK STAD ROTTERDAM SPOORPUNT

Wijzigingen tijdens de bouw 2. 18-07-2018

De verkoopstukken van Eén Blok Stad zijn met veel zorg samengesteld. Toch hebben wij onjuistheden hierin ontdekt. Deze worden door dit formulier “wijzigingen tijdens de bouw” gecorrigeerd.

Verkooptekeningen

Bouwnummer 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19.

Oorspronkelijke situatie

Ter plaats van de verwijderde tussenwanden aan de voor- en achtergevel zou de stalen vloerbalk worden bevestigd op een stukje bestaand metselwerk. Dit metselwerk blijkt dusdanig slecht dat het niet kan dienen als draagconstructie voor de bovengelegen stalen balk en is daarom door de constructeur afgewezen.

Nieuwe situatie

Om dit probleem te verhelpen wordt het metselwerk vervangen door een stalen kolom. De stalen kolom wordt afgewerkt met brandwerende beplating die voldoet aan het bouwbesluit, en daarom niet verwijderd mag worden (zie afbeelding). De afmetingen ten opzichte van de verkooptekening is niet gewijzigd, de afwerking dus wel.



STALEN LIGGER

**STALEN KOLOM AFGEWERKT MET
BRANDWERENDE BEPLATING IPV
BESTAAND METSELWERK**